

ITEM No. 05779/53

HUNGARY

SPORTS /3100/

M.J.
5 June
9.774.92

Slow Construction Of The Népstadion.

SOURCE VIENNA: Confidential Source.

DATE OF OBSERVATION: Current period.

SUMMARY: See headline, please.

EVALUATION COMMENT:

The inauguration date of the "Népstadion" has still not been fixed, since its construction is seriously lagging behind schedule. The lumber shortage is generally known; therefore, it is likely that another delay will be caused by the lack of adequate seats.

* * *

A "Népstadion" 1953 augusztus 20-ra tervezett ünnepélyes megnyitása a legnagyobb fejtörést okozza a mű építőinek. Szakmai körökben nem tartják vitásnak, hogyha a megnyitást a tervezett időpontra ki is erőszakolják, az építkezést távolról sem tudják befejezni. Nincs biztosítva például e pillanatban a tribünök üléséhez szükséges faanyag. A tervek szerint 18.000 folyóméter 4.5 cm. vastagságu gőzölt bükkfadeszka borítaná az üléseket. Ezt a famennyiséget nem tudják előteremteni. Most foly-

/more/

HUNGARY

1.

nak a kísérletek, hogy mivel tudnák a bükkfát helyettesíteni. Egy ujitási javaslat fenyőfadeszkát ajánlott a bükkfa pótlására. Az ujitó különleges parafinos pácolással akarja megakadályozni a fenyődeszka szálkásodását. Arra vonatkozóan még kísérletek sem folynak, hogyan gátolják meg a fenyődeszka vetemedését, mert az eső és a napfény hamarosan tönkre fogja tenni a fenyődeszka üléseket.

Továbbra is teljes a bizonytalanság a tribünkolosszusok statikai szilárdsága körül. A tribüntartó pillérek már most, terhelés nélkül is süllyednek a homokos, puha talajban. Egyes oszlopokat már 30 méter mélyre betonozták, de még mindig nincsenek meggyőződve szakértő körökben a tribünök stabilitásáról.

End.